

	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	Блочно-модульная котельная № 23						Котельная №23	ТИ сетями	с Майма	ул. Заводская	19а	Кредиты	14310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
7	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	Блочно-модульная котельная № 9	10	2017	2017	95,00	100,00	Котельная №9	ТИ сетями	с Кызыл-Озек	ул. Совхозная	13	Кредиты	21390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2017 году
													Всего	154682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности ООО «Сибирь-тепловая компания» (диспетчеризация) (приказ Комитета от 22.10.2016 г. № 22-ВД, в редакции от 30.10.2023 г. № 47-ВД)

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строок	Период реализации согласно ИП, лет	Планный год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источники финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2023 год	Факт за год 2023 года	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений
						план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение							
													Всего	5072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочно-модульная котельная № 3	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №3	ТИ сетями	с Майма	ул. Гидростроителей	44а	Кредиты	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
2	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочно-модульная котельная № 23	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №23	ТИ сетями	с Майма	ул. Заводская	19а	Кредиты	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
3	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочно-модульная котельная № 9	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №9	ТИ сетями	с Кызыл-Озек	ул. Совхозная	13	Кредиты	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
4	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочно-модульная котельная № 5	10	2016	2026	100,00	100,00	котельная №5	ТИ сетями	с Майма	ул. Энергетиков	13а	Кредиты	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
5	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочно-модульная котельная № 1	10	2016	2026	18,74	18,74	Котельная №1	ТИ сетями	с Майма	пер. Спортивный	16а	Кредиты	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Котельная передана смежной организации
6	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа	Блочно-модульная котельная № 2	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №2	ТИ сетями	с Майма	ул. Механизаторов	11	Кредиты	300,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году

Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности ООО «Сибирь-тепловая компания» (вывод из эксплуатации) (приказ Комитета от 22.10.2016 г. № 22-ВД, в редакции от 30.10.2023 г. № 47-ВД)																		
Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2023 год	Факт за 2023 год	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений
					план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение							
												Всего	1163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 3	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №3	ТИ с сетями	с Майма	ул. Гидростроителей	44а	Кредиты	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 23	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №23	ТИ с сетями	с Майма	ул. Заводская	19а	Кредиты	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 12	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №12	ТИ с сетями	с Майма	ул. Ленина	76	Кредиты	404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов теплоснабжения	Блочномодульная Котельная № 11	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №11	ТИ с сетями	с Майма	ул. Ленина	62б	Кредиты	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 10	10	2016	2026	100,00	100,00	Котельная №10	ТИ с сетями	с Майма	ул. Березова	17г	Кредиты	103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2016 году

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности систем централизованного теплоснабжения ООО «Энерго Сервис» (приказ Комитета от 30.10.2022 г. № 43-ВД)																		
Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2023 год	Факт за 2023 год	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений
					план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение							
												Всего	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	
Строительство зольной площадки на котельной N 2	Бетонные основание 4 м x 4 м и борта высотой до 1 м, стены и односкатная крыша (h-3,4 - 3,7 м) из профлиста	2	2023	2023	100,00	100,00	Котельная №2	ТИ с сетями	с. Кош-Агач	ул. Пограничная	33	Амортизационные отчисления	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	Мероприятия исполнены

Строительство зольной площадки на котельной N 3	Бетонные основание 4 м x 4 м и борта высотой до 1 м, стены и односкатная крыша (h-3,4 - 3,7 м) из профлиста	2	2023	2023	100,00	100,00	Котельная №3	ТИ с сетями	с. Кош-Агач	ул. Пограничная	6Б	Амортизационные отчисления	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	Мероприятия исполнены

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей ООО «Энерго Алтай» котельной № 13 (приказ Комитета от 30.10.2022 г. № 42-ВД)

Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2023 год	Факт за 2023 год	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений
					план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение							
												Всего	9266,38	5024,59	5024,59	0,00	0,00	
проектирование	Газовая котельная № 13	5	2023	2023	100,00	100,00	Котельная №13	ТИ	с. Майма	ул. Березовая роща	1Ж	Кредиты	413,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
модернизация газовой котельной N 13 в с. Майма, ул. Березовая роща, 1Ж путем увеличения ее мощности	Газовая котельная № 13	5	2023	2023	100,00	100,00	Котельная №13	ТИ	с. Майма	ул. Березовая роща	1Ж	Кредиты	8853,38	5024,59	5024,59	0,0	0,00	Исполнение мероприятий представлено на сумму 5122,68 тыс. руб.

Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, ООО «Энерго Алтай» модульной газовой котельной с учетом переключения нагрузок существующей угольной котельной АО «Горно-Алтайский завод жби» (приказ Комитета от 22.11.2023 г. № 52-ВД)

Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2023 год	Факт за 2023 год	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений
					план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение							
												Всего	39272,11	37722,11	37722,11	0,00	0,00	
Проектирование, экспертизы	Модульная газовая котельная	10	2023	2023	100,00	100,00	Модульная газовая котельная	ТИ	г. Горно-Алтайск	ул. Строительной	1/7	Кредиты и займы	1782,11	232,11	232,11	0,00	0,00	Мероприятия исполнены в 2023 году, котельная

