

Информация об исполнении мероприятий инвестиционных программ в сфере теплоснабжения за 2022 год

Производство тепловой энергии АО «Горно-Алтайское ЖКХ» (приказ Комитета от 30.10.2017 г. № 170-ВД, в редакции от 20.11.2019 г. № 89-ВД)

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2022 год	Факт за год 2022 года	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения	Причины отклонений		
						план	факт			Населенный пункт	улица, проезд, проспект, переулок, и т.п.	дом, корпус, строение									
		Всего										Всего	14 199,20	4630,21	3502,59	0	-1127,62		Экономия затрат при проведении процедуры закупки		
1	Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения	нет	5	2018	2018	100,00	99,99	Котельная №2	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Промышленная	3/1	Амортизационные отчисления	645,33							
				2019	2019	100,00	100,00	Котельная №20	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Социалистическая	24	Амортизационные отчисления	176,27							
				2018	2018	100,0	99,85	Котельная №22	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Кучияк	61	Амортизационные отчисления	555,66							
				2020	2020	0,00	0,00	Котельная №6	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Лесная	13	Амортизационные отчисления	1924,96	1924,96	1198,83			-726,13	Экономия затрат при проведении процедуры закупки	
				2021	2021	100	100	Котельная №7	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Типографский	12/1	Амортизационные отчисления	1566,30							
				2022	2022	0,00	0,0	Котельная №9	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Шоссейная	29/3	Амортизационные отчисления	1924,96							
				2021	2021	100	100	Котельная №11	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Ленина	199/2	Амортизационные отчисления	1566,32			0				
				2022	2022	0,00	0,0	Котельная №17	ТИ сетями	г Горно-Алтайск	Технологический	6/1	Амортизационные отчисления	1566,32	1566,32	1233,33			-332,99	Экономия затрат при проведении процедуры закупки	

	модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	модульная котельная № 2						Котельная №2	ТИ сетями	с Майма	ул. Механизаторов	11	Кредиты	300,0	22	0		-22	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
7	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 7	10	2016	2026	38,9	38,9	Котельная №7	ТИ сетями	с Майма	ул. Трудовая	57	Кредиты	300,0	20	0		-20	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
8	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 8	10	2016	2026	40,6	40,6	Котельная №8	ТИ сетями	с Майма	ул. Ленина	6	Кредиты	300,0	22	0		-22	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
9	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 13	10	2016	2026	33,34	33,34	котельная №13	ТИ сетями	с Майма	ул. Березовая роца	1ж	Кредиты	300,0	25	0		-25	Котельная передана смежной организации
10	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 20	10	2016	2026	38,67	38,67	Котельная №20	ТИ сетями	с Майма	ул. 50 лет Победы	-	Кредиты	300,0	23	0		-23	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
11	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 22	10	2016	2026	38,67	38,67	Котельная №22	ТИ сетями	с Майма	ул. Заводская	11а	Кредиты	300,0	23	0		-23	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
12	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 12	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №12	ТИ сетями	с Майма	ул. Ленина	76	Кредиты	338,98					Мероприятия исполнены в 2016 году
13	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 28	10	2016	2026	12,0	12,0	Котельная №28	ТИ сетями	с Майма	ул. Шукшина	2	Кредиты	300,0	33	0		-33	Некачественный и бессистемный учет проведенных затрат
15	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная Котельная № 11	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №11	ТИ сетями	с Майма	ул. Ленина	62б	Кредиты	338,98					Мероприятия исполнены в 2016 году
17	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	Блочномодульная котельная № 10	10	2016	2016	100,00	100,00	Котельная №10	ТИ сетями	с Майма	ул. Березова	17г	Кредиты	338,97					Мероприятия исполнены в 2016 году
21	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа	Блочномодульная котельная № 16	10	2016	2016	100,00	100,00	котельная №16	ТИ сетями	с Майма	ул. Заводская	52в	Кредиты	338,98					Мероприятия исполнены в 2016 году

